

工事進捗報告書 第5回

クボタ環境・ヤマウラ特定建設工事共同企業体

■進捗状況 全景

2025.12.4撮影





■ 2025/11/5 3工区R階壁・梁・スラブコンクリート打設



11月5日に無事に最終の躯体コンクリート打設が完了しました。内部地下階では水槽防食工事を実施しています。また12月からは鋼製建具取付工事・屋根防水工事・塗装吹付工事を進め、年明けからはブラント設備工事を開始していきます。地域の皆様には日頃より工事におきまして、大変ご迷惑をお掛けしております。安全に留意して進めて参りますのでご理解、ご協力の程どうぞよろしくお願い致します。

■ その他工事状況写真

	<p>車庫棟 鉄骨建方</p>		<p>処理棟 1階内部状況</p>
---	---------------------	--	-----------------------

■ 2025年12月～2026年2月 工事予定になります。

【3カ月間の主な工事内容】

* 2025年12月の工事予定

処理棟 外部（鋼製建具工事・屋根防水工事・塗装吹付工事）
内部（水槽内工事）

外部 車庫棟建築工事、外構工事

* 2026年1月の工事予定

処理棟 外部（鋼製建具工事・屋根防水工事・塗装吹付工事）
内部（水槽内工事・内装工事・建築電気、機械設備工事・プラント設備工事）

外部 外構工事

* 2026年2月の工事予定

処理棟 外部（塗装吹付工事）
内部（内装工事・建築電気、機械設備工事・プラント設備工事）

外部 外構工事

■ 新施設 配置図

* 主要建物

【処理棟】

RC造 地下1F
地上2F

建築面積 1024.46㎡

【車庫棟】

鉄骨造 地上1F

建築面積 133.50㎡

【工期】

令和5年12月21日～令和9年3月31日

