

工事進捗報告書 第1回

クボタ環境・ヤマウラ特定建設工事共同企業体

■進捗状況 全景

2024.11.20撮影



■新施設 配置図

* 主要建物
【処理棟】

RC造 地下1F
地上2F

建築面積 1024.46㎡


【車庫棟】

鉄骨造 地上1F

建築面積 133.50㎡

【工期】

令和5年12月21日～令和9年3月31日



Kubota
クボタ環境エンジニアリング

Yamaura
ヤマウラ環境エンジニアリング

● 2024/10/29 起工式



* 起工式が開催され本格的な工事が始まりました。地域の皆様には工事等でご迷惑をお掛けしますが
安全第一にて進めて参りますのでご理解、ご協力の程どうぞよろしくお願い致します。

■ その他工事状況写真

	仮 囲 い 状 況 ①		仮 囲 い 状 況 ②
--	--	--	--

■ 2024年12月～2025年2月 工事予定になります。

【3カ月間の主な工事内容】

- * 2024年12月の工事予定
土工事（掘削～残土運搬・耐圧盤床付）
- * 2025年 1月の工事予定
基礎工事（耐圧盤鉄筋組立・型枠組立）
- * 2025年 2月の工事予定
基礎工事（耐圧盤コンクリート打設）
地階躯体工事（地下壁鉄筋組立・型枠組立）